

Décision du Maire N°28

Nos réf : CR/JD/DB/MCR

Objet : Signature des Avenants concernant la « Restructuration et extension du Multi Accueil « Les Tourtereaux » - Création d'une restauration et d'un espace d'accueil périscolaire ».

Le Maire de la Commune de Bavans – 25550

- Vu le Code Général des Collectivités et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23 ;
- Vu la délibération en date du 30 mai 2008 (Sous Préfecture le 10 juin 2008) par laquelle le Conseil Municipal de Bavans (25550) a délégué à son Maire, et pour la durée de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard de toutes les matières énumérées à l'article 2122-22 et dans les conditions prévues à l'article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriale ;
- Considérant que Madame le Maire est autorisée à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil de 300 000 € ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % (15 000 €) lorsque les crédits sont inscrits au budget.

DECIDE

Article 1^{er} : la signature des Avenants concernant la « Restructuration et extension du Multi Accueil « Les Tourtereaux » - Création d'une restauration et d'un espace d'accueil périscolaire », comme suit :

LOTS	ENTREPRISES	MONTANTS AVENANTS
1 – VRD GROS-ŒUVRE	CHIOCCA	5 901,76 € H.T.
2 – CHARPENTE BOIS – ETANCHEITE	DEBARD	4 238,45 € H.T.
4 – MENUISERIE BOIS	LE CUBE METTEY	6 843,69 € H.T.
5 – DOUBLAGES-CLOISONS-PEINTURE	LE CUBE MENETRIER	2 421,52 € H.T.
9 – PLOMBERIE-CHAUFFAGE VMC	G2T	429,29 € H.T.
10 – ELECTRICITE	STRASSER	3 183,88 € H.T.
TOTAL AVENANTS		23 018,59 € H.T.
TOTAL MARCHÉ		228 777,21 € H.T.
NOUVEAU TOTAL DU MARCHÉ		251 795,80 € H.T.

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune qui aura à en connaître lors de sa prochaine séance.

Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous Préfet de Montbéliard.




Fait à Bavans le 27/10/2009
Le Maire,
Claire RADREAU



Mairie de Bavans – 1 Rue des Fleurs – 25550 BAVANS
 Tél. 03 81 96 26 21 – Fax 03 81 96 23 85
 E-mail : mairiebavans@wanadoo.fr – site internet : www.bavans.fr



COMMUNE DE BAVANS
Mairie 1 rue des Fleurs
25550 BAVANS
Tél. : 03 81 96 26 21 – Fax. : 03 81 96 23 85



**CRECHE – HALTE GARDERIE « Les Tourtereaux »
CREATION D'UNE RESTAURATION ET D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE**

MARCHE DE TRAVAUX
Procédure adaptée

Entreprise titulaire : CHIOCCA
Lot N° 1 – VRD – Gros œuvre

AVENANT N° 1



Objet de l'avenant :

Le présent Avenant a pour objet la modification ou l'amélioration des prestations non prévues dans le marché initial, à savoir :

Suite à une demande de la Maîtrise d'œuvre en accord avec le Maître d'ouvrage :

⇒ Plus value pour adaptation des aménagements extérieurs et de l'extension par rapport au bon sol et à l'existant:

- Terrassement, fondation plus profonde pour l'extension.

Montant : 4 568.26 € HT soit 5 463.64 € TTC

- Aménagements extérieurs complémentaires comprenant enrobé, dallage béton, profilage des terres végétales et engazonnement.

Montant : 5 829.00 € HT soit 6 971.48 € TTC

⇒ Moins value pour prestations non effectuées:

- Installation de chantier
- Pose de bordures P1
- Enduit mince extérieur sur les murs

Montant : - 4 495.50 € HT soit - 5 376.62 € TTC

Montant initial du marché avec option : 79 084.90 € HT soit 94 585.54 € TTC

Montant de l'avenant n° 1 : 5 901.76 € HT soit 7 058.50 € TTC

Nouveau montant du marché : 84 986.66 € HT soit 101 644.04 € TTC

Le présent avenant a pour incidence une augmentation de 7.46 % du montant du marché.

A *BAVANS*, le 27 OCT. 2009
L'entreprise

A Bavans, le
Madame le Maire,


SARL CHIOCCA MAÇONNERIE
14 T, Rue de St Maurice
25260 COLOMBIER FONTAINE
Tél. 03 81 97 66 77 - Fax 03 81 97 66 76
RCS Montbéliard B 402 305 692 V
SIRET 402 305 692 00012 - APE 4399C



SARL CHIOCCA
maçonnerie

14 ter rue Saint Maurice 25260 COLOMBIER FONTAINE

Tél. 03 81 97 66 77
 Fax 03 81 97 66 76

chiocca.maconnerie@wanadoo.fr

MAIRIE DE BAVANS
 06. JAN. 2010
 COURRIER REÇU

CETEC
 06 OCT. 2009



Commune De BAVANS
 Mairie
 1 Rue des Fleurs
 25550 BAVANS

Colombier-Fontaine, le 03/08/09

REFERENCE CHANTIER : Crèche - Halte Garderie "Les Tourtereaux" 25550 BAVANS


OBJET : DEVIS

LOT N°1 VRD GROS OEUVRE.
 Avenant N°1 Travaux Supplémentaires.

SOUS - PREFECTURE
 - 6 JAN. 2010
 MONTBELIARD

Réf	Désignation	U.	Qté	Prix unit.	Montant H.T.
1	<u>TRAVAUX EN PLUS VALUES</u>				
1.1	<u>TRAVAUX CREATION MURS ET DALLAGE EXT.</u>				
1.1.1	Terrassement supplémentaire fouilles en rigoles pour fondations et massifs exécuté à l'engin dans terre ordinaire jusqu'au bon sol (cote niveau -1.30 ml) déblais chargés sur camion et évacués - soit cubes supplémentaires :	M3	5,000	65,00	325,00
1.1.2	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour mise à niveau surprofondeur	M3	5,000	190,00	950,00
1.1.3	Armatures parasismiques suppl. pour renforcement fondations et murs voiles dû au mauvais sol suivant plans d'armatures	Kg	179,300	3,20	573,76
1.1.4	Sciage et démolition débord fondation existante mur couloir au droit du futur dallage de l'extension y compris coupe des armatures chargement sur camion et évacuation à la D.P. droits et taxes	MI	14,200	85,00	1 207,00

Réf	Désignation	U.	Qté	Prix unit.	Montant H.T.
1.1.5	Sommiers béton armé dans maçonnerie en agglos creux mur couloir au droit de l'extension suivant plans et demande du charpentier et étude B.A. pour fixation sabot charpente bois (suite à sondage mur existant en agglos creux au lieu de béton) comprenant : - traçage et démolition par tous moyens - sortie et évacuation déblais - armatures - coffrage et coulage béton suivant plans étude - section 50 x 45	U	8,000	175,00	1 400,00
1.1.6	Fourniture et pose joint de dilatation vertical façade	MI	3,000	37,50	112,50
<u>TRAVAUX CREATION MURS ET DALLAGE EXT. : TOTAL HT</u>					4 568,26
1.2	<u>TRAVAUX AMENAGEMENT EXTERIEUR</u>				
1.2.1	Découpe et décapage supplémentaire enrobés zone cour + extension bâtiment et reprise forme de pente accès chaufferie y compris évacuation à la D.P. droits et taxes	M2	265,000	8,00	2 120,00
1.2.2	Blocage TVC en GNT 0/31.5 complémentaire pour remblais mauvais sol sous auvent et reprofilage cour + accès déplacé et reprise forme de pente côté chaufferie	M3	15,800	30,00	474,00
1.2.3	Enrobés noir revêtements continus supplémentaire dans cour	M2	78,000	26,00	2 028,00
1.2.4	Reprise dallage béton ép. 15 cm finition balayée entre bordures réalisées et chaufferie pourtour regards existants y compris remblais TVC compacté	M2	6,000	52,00	312,00
1.2.5	Tampon grille concave pour eaux pluviales dans cour 50 x 50	U	1,000	155,00	155,00
1.2.6	Fourniture et pose caniveau béton ou similaire avec grille galva. y compris terrassement, pose sur béton avec forme de pente en béton	MI	3,000	110,00	330,00
1.2.7	Branchement caniveau ci-dessus sur regard interieur chaufferie comprenant : - découpe et démolition dallage béton - canalisation PVC diam 100 - piquage et branchement sur regard - reprise et bouchement béton dallage	MI	2,000	130,00	260,00
1.2.8	Remise en place et reprofilage terre végétale au pourtour des bordures P1	Ft	1,000	150,00	150,00
<u>TRAVAUX AMENAGEMENT EXTERIEUR : TOTAL HT</u>					5 829,00



Réf	Désignation	U.	Qté	Prix unit.	Montant H.T.
	<u>TRAVAUX EN PLUS VALUES : TOTAL HT</u>				10 397,26
2	<u>TRAVAUX EN MOINS VALUES</u>				
2.1	<u>INTERVENTION SUR EXISTANT</u>				
	- Baraque Vestiaire de chantier : 1 500.00 €				
	-WC de chantier : 900.00 €				
	- Panneau permis de construire : 300.00 €				
	- Branchement d'eau : 150.00 €				
	= 2 850.00 €				
	<u>INTERVENTION SUR EXISTANT : TOTAL HT</u>				
2.2	<u>AMENAGEMENTS EXTERIEURS</u>				
	- Pose de bordures P1				
	- 15.00 ml x 35.00€				
	= 525.00 €				
	<u>AMENAGEMENTS EXTERIEURS : TOTAL HT</u>				
2.3	<u>ENDUIT MINCE EXTERIEUR SUR BETON TYPE RPE</u>				
	- Enduit mince surface courante : 612.50 €				
	- Enduit mince en ébrasement d'ouvertures : 507.00 €				
	= 1 119.50 €				
	- <u>TOTAL H.T. MOINS VALUES = 4 494.50 €</u>				
	<u>ENDUIT MINCE EXTERIEUR SUR BETON TYPE RPE : TOTAL HT</u>				
	<u>TRAVAUX EN MOINS VALUES : TOTAL HT</u>				

SARL CHIOCCA MAÇONNERIE
 14 T. Rue de St Maurice
 25260 COLOMBIER FONTAINE
 Tél. 03 81 97 66 77 - Fax 03 81 97 66 76
 RCS Montbéliard B 402 305 692-V
 SIRET 402 305 692 00012 - APE 4399C

Total H.T.	10 397,26
TOTAL MOINS VALUES	-4 495,50
Total Net	5 901,76
T.V.A. 19,60 %	1 156,74
Total T.T.C.	7 058,50

NOTA : Les quantitatifs en + ou en - seront à reprendre en fin de travaux.

Si ces conditions vous agréent, veuillez nous confirmer votre accord en nous retournant le double du devis signé. Merci.

SIGNATURE CLIENT

Avec mention " Bon pour commande"




COMMUNE DE BAVANS
Mairie 1 rue des Fleurs
25550 BAVANS
Tél. : 03 81 96 26 21 – Fax. : 03 81 96 23 85



**CRECHE – HALTE GARDERIE « Les Tourtereaux »
CREATION D'UNE RESTAURATION ET D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE**

MARCHE DE TRAVAUX
Procédure adaptée

Entreprise titulaire : DEBARD
Lot N° 2 – Charpente bois – Etanchéité



AVENANT N° 1

Objet de l'avenant :

Le présent Avenant a pour objet la modification ou l'amélioration des prestations non prévues dans le marché initial, à savoir :

Suite à une demande du bureau de contrôle, selon la réglementation en vigueur concernant le classement des bâtiments contre les risques d'incendie :

⇒ Plus value pour la pose d'un exutoire de désenfumage dans l'accueil:

Montant : 1 247.95 € HT soit 1 492.55 € TTC

Suite à une demande de la Maîtrise d'œuvre en accord avec le Maître d'ouvrage :

⇒ Plus value pour poutre bois complémentaire, bandeau en toiture de l'extension:

Montant : 4 847.97 € HT soit 5 798.17 € TTC

⇒ Moins value pour prestations non effectuées:

- Relevé sur béton
- Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales

Montant : - 1 857.47 € HT soit - 2 221.53 € TTC

Montant initial du marché avec option : 33 677.42 € HT soit 40 278.19 € TTC

Montant de l'avenant n° 1 : 4 238.45 € HT soit 5 069.19 € TTC

Nouveau montant du marché : 37 915.87 € HT soit 45 347.38 € TTC

Le présent avenant a pour incidence une augmentation de 12.58 % du montant du marché.

A *BAVANS*, le 27 OCT. 2009
L'entreprise

A Bavans, le
Madame le Maire,

Entreprise DEBARD S.A.


Charpente - Couverture - Etanchéité - Bardage

8 rue des sablières - 25400 ARBOUANS

Tél. 03 81 98 24 09 - Fax 03 81 98 33 76

SIRET 877 250 142 00040 - APE 4391 B





Entreprise DEBARD

S.A. au capital de 500.000 euros

8, rue des Sablières - 25400 ARBOUANS
Téléphone 03 81 98 24 09 - Télécopie 03 81 98 33 76
e-mail contact@debard.fr

Charpente bois, fer,
Lamellé collé,
Couvertures, Bardage,
Etanchéité
Menuiserie aluminium

MAIRIE
1 RUE DES FLEURS
25550 BAVANS

Arbouans, le 14/10/2009

Etabli par : Pierre JACQUOT


Affaire : BAVANS - CRECHE - CHBET

Lot : CHARPENTE BOIS - ETANCHEITE

Objet : Devis N° 2009/09.617 A

V° Tél : 03 81 96 26 21

V° Fax : 03 81 96 23 85



N°	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT
1	SECURITE DES PERSONNES				
1.2	Pose et dépose de filet en sous face	m ²	102,000	3,07	313,14
	Pose et dépose d'écran périphérique	m	19,000	3,81	72,39
	Total :				385,53
2	INTERVENTION SUR L'EXISTANT				
2.1	Dépose d'une partie de l'auvent "aile d'avion"	m	6,000	91,93	551,58
	Total :				551,58
3	CHARPENTE EN BOIS LAMELLE COLLE				
3.1	Poteau rond en acier laqué dia.193 mm	ft	2,000	693,79	1 387,58

N°	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT
3.2	Poutre droite en lamellé collé section 13x24 cm	m3	2,100	2 721,50	5 715,15
3.3	Poutre droite en lamellé collé section 8x12 cm	m3	0,700	1 915,12	1 340,58
	Total :				8 443,31
4	BANDEAU D'AUVENT				
4.1	Bandeau forme circulaire	m	13,000	483,71	6 288,23
	Total :				6 288,23
5	SUPPORT D'ETANCHEITE				
5.1	Bac plein en acier galvanisé	m ²	67,500	19,85	1 339,88
5.2	F et p de bac acier perforé type 34 SRP ép.75/100° prélaqué 12 µ	m ²	34,000	48,61	1 652,74
	Total :				2 992,62
6	ISOLATION THERMIQUE				
6.1	F et p d'isolant type panotoit nu ép.40 mm	m ²	34,000	33,91	1 152,94
6.2	F et p d'isolant type panotoit nu ép.130 mm	m ²	67,500	30,46	2 056,05
	Total :				3 208,99
7	ETANCHEITE BITUMINEUSE				
7.1	F et p de Parafor Solo FECS soudé en plein	m ²	102,000	21,18	2 160,36
	Total :				2 160,36
8	RELEVES - SOLINS				
8.1	Relevé droit sur costière métallique avec solin	m	8,000	59,43	475,44
8.2	Relevé droit sur costière métallique	m	5,000	29,45	147,25
8.3	Relevé circulaire sur costière métallique	m	13,000	36,11	469,43
8.4	Relevés sur béton	m	22,000	12,28	270,16
8.5	Renfort de noue	m	15,000	13,37	200,55
	Total :				1 562,83
9	ZINGUERIE - EVACUATION				
9.1	Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales				
9.1.1	Naissance d'eaux pluviales	u	3,000	92,15	276,45
9.1.2	Trop plein	u	1,000	87,92	87,92
	Total :				364,37

MAIRIE DE BAVANS

06. JAN. 2010

COURRIER REÇU

N°	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT
9.2	Tuyau de descente des eaux pluviales en PVC dia.125	m	11,000	20,17	221,87
9.3	Couvertine	m	45,000	38,77	1 744,65
9.4	Sortie dia.125	u	3,000	120,52	361,56
9.5	Sortie dia.315	u	2,000	149,11	298,22
	Total :				2 990,67
10	ECLAIRAGE ZENITHAL - DESENFUMAGE				
10.1	Lanterneaux fixes				
10.1.1	Lanterneau 80x80	u	2,000	335,51	671,02
10.1.2	Lanterneau 100x100	u	5,000	397,15	1 985,75
	Total :				2 656,77
10.2	Lanterneaux ouvrants pour ventilation				
10.2.1	Lanterneau 80x80 ouverture électrique	u	2,000	1 218,27	2 436,54
	Total :				2 436,54
	Total :				5 093,31
11	TRAVAUX EN MOINS :				
11.1	RELEVES - SOLINS				
11.1.1	Relevés sur béton	m	-22,000	12,28	-270,16
	Total :				-270,16
11.2	ZINGUERIE - EVACUATION				
11.2.1	Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales				
11.2.1.1	Naissance d'eaux pluviales	u	-1,000	92,15	-92,15
11.2.1.2	Tuyau de descente des eaux pluviales en PVC dia.125	m	-3,500	20,17	-70,60
11.2.1.3	Couvertine	m	-26,500	38,77	-1 027,41
	Total :				-1 190,16
	Total :				-1 190,16
11.3	ECLAIRAGE ZENITHAL - DESENFUMAGE				
11.3.1	Lanterneaux fixes				
11.3.1.1	Lanterneau 100x100	u	-1,000	397,15	-397,15
	Total :				-397,15

N°	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT
	Total :				-397,15
	Total :				-1 857,47
12	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES				
12.1	BANDEAU D'AUVENT				
12.1.1	Bandeau forme droite	m	5,500	318,76	1 753,18
	Total :				1 753,18
12.2	RELEVES -SOLINS				
12.2.1	Relevé droit sur costière métallique avec solin	m	22,000	59,43	1 307,46
	Total :				1 307,46
12.3	ZINGUERIE - EVACUATION				
12.3.1	Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales				
12.3.1.1	Trop plein	u	1,000	87,92	87,92
	Total :				87,92
	Total :				87,92
12.4	ECLAIRAGE ZENITHAL - DESENFUMAGE				
12.4.1	Lanterneaux ouvrants pour ventilation				
12.4.1.1	Lanterneau 100x100 désenfumage asservissement manuel (localisation : hall neuf)	u	1,000	1 247,95	1 247,95
	Total :				1 247,95
	Total :				1 247,95
12.5	DIVERS				
12.5.1	Poutre droite en lamellé collé section 13x24 cm (localisation : support groupe VMC)	m3	0,270	2 721,50	734,81
12.5.2	F et p de raccord en acier ép.75/100° prélaqué 25 µ (localisation : raccord entre maçonnerie et sous face bac)	m	13,000	35,29	458,77
12.5.3	F et p d'habillage en tôle prélaquée ép.75/100° (localisation : habillage intérieur du bandeau circulaire)	m	13,000	38,91	505,83
	Total :				1 699,41

MAIRIE DE BAVANS

06. JAN. 2010


COURRIER REÇU

N°	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT
	Total :				6 095,92

Montant H.T.	37 915,88 €
T.V.A. à 19,60	7 431,51 €
<hr/>	
Montant T.T.C.	45 347,39 €

MAIRIE DE BAVANS
06. JAN. 2010
COURRIER REÇU


COMMUNE DE BAVANS
Mairie 1 rue des Fleurs
25550 BAVANS
Tél. : 03 81 96 26 21 – Fax. : 03 81 96 23 85



**CRECHE – HALTE GARDERIE « Les Tourtereaux »
CREATION D'UNE RESTAURATION ET D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE**

MARCHE DE TRAVAUX
Procédure adaptée

Entreprise titulaire : METTEY
Lot N° 4 – Menuiseries bois



AVENANT N° 1

Objet de l'avenant :

Le présent Avenant a pour objet la modification ou l'amélioration des prestations non prévues dans le marché initial, à savoir :

Suite à une demande du bureau de contrôle, selon la réglementation en vigueur concernant le classement des bâtiments contre les risques d'incendie :

⇒ Plus value pour la pose de 5 portes coupe feu ½ heure:

- Au droit des salles de repos 1,2,3, salle de restauration, chambre 3 ; en complément de ce qui était prévu, plus value pour la pose de portes coupe feu 1/2 heure.

Montant : 1 917.64 € HT soit 2 293.50 € TTC

⇒ Isolement coupe feu de 2 heures entre les bâtiments « Crèche » et « Accueil périscolaire » :

- Au droit de la circulation, pose d'un bloc porte coupe feu 1/2 heure avec asservissement sur l'alarme incendie (la porte se ferme toute seule en cas d'incendie).

Montant : 2 513.16 € HT soit 3 005.74 € TTC

Suite à une demande du service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) en accord avec le Maître d'ouvrage :

⇒ Plus value sur les portes pour:

- Fourniture et pose de 4 oculus 240x1240mm afin d'assurer le visuel
- Déplacement de 5 serrures existantes à 1500mm de hauteur pour supprimer l'ouverture par les enfants
- Pose d'un portillon au droit d'un sanitaire pour éviter l'accès des enfants


Montant : 2 412.89 € HT soit 2 885.82 € TTC

Montant initial du marché :	17 929.70 € HT soit 21 443.92 € TTC
Montant de l'avenant n° 1 :	6 843.69 € HT soit 8 185.05 € TTC
Nouveau montant du marché :	24 773.39 € HT soit 29 628.97 € TTC

Le présent avenant a pour incidence une augmentation de 38,81 % du montant du marché.

A BAVANS, le 27 OCT. 2009
L'entreprise
METTEY
MENUISERIE BOIS
CUBE
Site de la Roche - 25420 BART
Tél. 03 81 98 74 44 - Fax 03 81 98 44 45
SIREN 337 607 931 - APE 454 C


A Bavans, le
Madame le Maire



0381984445

METTEY

MENUISERIE CHARPENTE



Site de la Roche - 25420 BART
Tél. 03 81 98 44 44 - Fax 03 81 98 44 45
menuiserie.mettey@cube-france.com

*Consultez notre site
www.cube-france.com*

COMMUNE DE BAVANS
1, rue des Fleurs
25550 BAVANS

Le 28/08/2009

Devis N° 0908471


BM



RÉFÉRENCE : CRECHE HALTE GARDERIE LES TOURTEREAUX


OBJET : MENUISERIE BOIS

CONCERNE : DEVIS DES TRAVAUX



Veuillez trouver ci-joint le devis relatif à votre demande et
veuillez agréer, l'expression de mes sincères salutations.

Benoit MARCHAND
Chargé d'Affaires



Devis N° 0908471

N°	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT €
TRAVAUX MODIFICATIFS					
Travaux non réalisés					
	4.413 BP 163 x 2.04 ht PF 1/2h DAS finition prépeinte	u	-2,000	1 214,43	-2 428,86
Travaux supplémentaires					
	Plus value pour bloc porte 2 vantaux CF 1/2 H de 1460 avec serrure ht 1400 et joint anti-pince doigt de chaque coté de l'ouvrant Localisation: Salle de restauration	u	1,000	874,72	874,72
	Plus value pour bloc porte 1 vantail CF 1/2 H de 930 avec serrure ht 1400 et joint anti-pince doigt de chaque coté de l'ouvrant Localisation: Salles de repos 1, 2, 3 et chambre 3	u	4,000	260,07	1 040,28
	Plus value pour antipince doigt Ellen coté paumelles uniquement	u	15,000	162,10	2 431,50
Total Phase					1 917,64

Montant H.T.	1 917,64€
T.V.A. à 19,60	375,86€
Montant T.T.C.	2 293,50€

COMMANDE: *Un exemplaire du présent devis est à nous retourner signé avec la mention "BON POUR ACCORD".*



0381984445
METTEY

MENUISERIE CHARPENTE

Site de la Roche - 25420 BART
 Tél. 03 81 98 44 44 - Fax 03 81 98 44 45
 menuiserie.mettey@cube-france.com


*Consultez notre site
 www.cube-france.com*

COMMUNE DE BAVANS
 1, rue des Fleurs
 25550 BAVANS

Le 08/09/2009

Devis N° 0909489

BM




RÉFÉRENCE : CRECHE- HALTE GARDERIE LES TOURTEREAUX

OBJET : MENUISERIE INTERIEURE BOIS


CONCERNE : DEVIS DES TRAVAUX

Veuillez trouver ci-joint le devis relatif à votre demande et
 veuillez agréer, l'expression de mes sincères salutations.



Benoit MARCHAND
 Chargé d'Affaires

0381984445



Devis N° 0909489

N°	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT €
	MENUISERIE INTERIEURE				
	Suite à rapport du bureau de contrôle, mise en place d'un bloc porte supplémentaire dans extension:				
	Fourniture et pose d'un bloc porte asservi DAS CF 1/2 H à 2 vantaux égaux de 930, avec bandeau complet équipé de ferme porte, selecteur de fermeture, contacts de position, alimentation électrique à prévoir par électricien 24 volts à rupture	u	1,000	1 421,16	1 421,16

Non compris: Alimentation électrique en 24 volts à rupture

Détecteurs automatiques d'incendie

Suite à demande des utilisateurs,


Total Phase 1 421,16

Fourniture et pose de protections type Acrovyn modèle Aquareta blanc 50 x 50 sur angles de cloisons jugés dangereux (produit vendu en longueur de 3 ml)	ml	105,000	10,40	1 092,00
---	----	---------	-------	----------

Montant H.T.	2 513,16€
T.V.A. à 19,60	492,58€

Montant T.T.C.	3 005,74€
----------------	-----------

COMMANDE: *Un exemplaire du présent devis est à nous retourner signé avec la mention "BON POUR ACCORD".*



METTEY

MENUISERIE CHARPENTE


Site de la Roche - 25420 BART
 Tél. 03 81 98 44 44 - Fax 03 81 98 44 45
 menuiserie.mettey@cube-france.com

*Consultez notre site
 www.cube-france.com*

COMMUNE DE BAVANS
 1, rue des Fleurs
 25550 BAVANS

Le 18/09/2009

Devis N° 0909521 BM



RÉFÉRENCE : CRECHE HALTE GARDERIE LES TOURTEREAUX


OBJET : MENUISERIE INTERIEURE

CONCERNE : **DEVIS DES TRAVAUX**



Veillez trouver ci-joint le devis relatif à votre demande et
 veuillez agréer, l'expression de mes sincères salutations.

Benoit MARCHAND
 Chargé d'Affaires



Devis N° 0909521


N°	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT €
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES					
	Fourniture et pose d'oculus dim. 240 x 1240 mm ht avec vitrage feuilleté 44/2 sur portes salles de repos 1, 2 et 3 comprenant usinage de la porte dans nos ateliers, pose oculus et remise en place	ens	3,000	242,26	726,78
	Fourniture et pose d'oculus dim. 240 x 1240 mm ht avec vitrage PF 1/2 H type Pyrobelit 11 sur portes chambre 3 comprenant usinage de la porte dans nos ateliers, pose oculus et remise en place	ens	1,000	472,38	472,38
	Déplacement serrure existante à une hauteur de 1500 mm sur portes cuisine, WC à coté cuisine, salle de convivialité et lingerie, comprenant démontage et bouchage de la mortaise, usinage, pose serrure et nensemble de porte	ens	5,000	139,84	699,20
	Portillon sanitaire comprenant 1 fixe hauteur 1800 et 1 ouvrant avec passage de 900	u	1,000	514,53	514,53
Total Phase					2 412,89

Montant H.T.	2 412,89€
T.V.A. à 19,60	472,93€

Montant T.T.C.	2 885,82€
-----------------------	------------------

COMMANDE: *Un exemplaire du présent devis est à nous retourner signé avec la mention "BON POUR ACCORD".*

COMMUNE DE BAVANS
Mairie 1 rue des Fleurs
25550 BAVANS
Tél. : 03 81 96 26 21 – Fax. : 03 81 96 23 85



**CRECHE – HALTE GARDERIE « Les Tourtereaux »
CREATION D'UNE RESTAURATION ET D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE**

MARCHE DE TRAVAUX
Procédure adaptée

Entreprise titulaire : MENETRIER
Lot N° 5 – Doublages – Cloisons - Peintures

SOUS - PREFECTURE

- 6 JAN. 2010

AVENANT N° 1

MONTBELIARD

Objet de l'avenant :

Le présent Avenant a pour objet la modification ou l'amélioration des prestations non prévues dans le marché initial, à savoir :

Suite à une demande du Maître d'ouvrage afin d'améliorer les finitions des murs existants:

⇒ Reprise des peintures dans une salle d'activités et dans la lingerie.

Montant : 815.55 € HT soit 975.40 € TTC

Suite à une demande du Maître d'ouvrage afin d'éviter la vue à l'intérieur des locaux:

⇒ Pose de film dépoli sur les portes et fenêtres vitrées.

Montant : 431.05 € HT soit 515.54 € TTC

Suite à une demande du bureau de contrôle, selon la réglementation en vigueur concernant le classement des bâtiments contre les risques d'incendie :

⇒ Isolement coupe feu de 2 heures entre les bâtiments « Crèche » et « Accueil périscolaire »:

- Au droit de la chambre 1, en complément de ce qui était prévu, plus value pour la pose d'une cloison et d'un plafond coupe feu 2 heures.

Montant : 1 174.92 € HT soit 1 405.20 € TTC

Montant initial du marché : 26 138.34 € HT soit 31 261.45 € TTC

Montant de l'avenant n° 1 : 2 421.52 € HT soit 2 896.14 € TTC

Nouveau montant du marché : 28 559.86 € HT soit 34 157.59 € TTC

Le présent avenant a pour incidence une augmentation de 9.26 % du montant du marché.

BAVANS
A 27 OCT. 2009, le
L'entreprise

A Bavans, le
Madame le Maire,

MENETRIER
PEINTURE PLÂTRERIE ISOLATION TRAVAUX
Site de la Roche - 25420 BART
☎ 03 81 96 44 44 - 03 81 98 44 45
SIREN 301 141 877 - APE 454 J






MENETRIER

PEINTURE - PLÂTRERIE - ISOLATION - RAVALEMENT

Site de la Roche - 25420 BART
Tél. 03 81 98 44 44 - Fax 03 81 98 44 45
sa.menetrier@cube-france.com




*Consultez notre site
www.cube-france.com*

Madame le Maire
MAIRIE
1 rue des Fleurs
25550 BAVANS

Devis N° 2009/09/033EB

Bart le, 15/09/2009



N/N° TVA INTRA COMMUNAUTAIRE : FR 44 309 344 877

REFERENCE: CRECHE - HALTE GARDERIE - "LES TOURTEREAUX"
CREATION D'UNE RESTAURATION ET D'UN ESPACE
D'ACCUEIL PERISCOLAIRE

OBJET: LOT 05 DOUBLAGES CLOISONS PEINTURES

CONCERNE: **DEVIS DES TRAVAUX**

Veuillez trouver ci-joint le devis relatif à votre demande et
veuillez agréer, l'expression de mes sincères salutations.




ERIC BOEGLI
Conducteur de travaux
MENETRIER
PEINTURE - PLÂTRERIE - ISOLATION - RAVALEMENT
Site de la Roche - 25420 BART
☎ 03 81 98 44 44 - ☎ 03 81 98 44 45
SIREN 309 344 877 - APE 454 J

N°	Désignation	U.	Qté	P.U. €	P.V. €
1	LOT N°5 DOUBLAGES CLOISONS PEINTURES				
2	SALLE D'ACTIVITES				
2.1	PEINTURE INTERIEURE		0,000	0,00	0,00
2.2	Poste 5.813:Peinture sur murs existants	m ²	39,281	12,00	471,37
2.3	Poste 5.832:Peinture satinée sur bois existants	m ²	2,070	13,00	26,91
	SALLE D'ACTIVITES				498,28
3	LINGERIE				
3.1	Poste 5.813:Peinture sur murs existants	m ²	22,849	12,00	274,19
3.2	Poste 5.832:Peinture satinée sur bois existants	m ²	2,451	13,00	31,86
3.3	Poste 5.821:Peinture satiné sur métaux existants	m ²	0,825	13,60	11,22
	LINGERIE				317,27

Montant H.T. 815,55 €
T.V.A. à 19,60 159,85 €

Montant T.T.C. 975,40 €






MENETRIER

PEINTURE - PLÂTRERIE - ISOLATION - RAVALEMENT

Site de la Roche - 25420 BART
 Tél. 03 81 98 44 44 - Fax 03 81 98 44 45
 sa.menetrier@cube-france.com



Consultez notre site
www.cube-france.com

Madame le Maire
MAIRIE
 1 rue des Fleurs
 25550 BAVANS



Devis N° 2009/09/054EB

Bart le, 21/09/2009



N/N° TVA INTRA COMMUNAUTAIRE : FR 44 309 344 877

REFERENCE: CRECHE - HALTE GARDERIE - "LES TOURTEREAUX"
 CREATION D'UNE RESTAURATION ET D'UN ESPACE
 D'ACCUEIL PERISCOLAIRE

OBJET: LOT 05 DOUBLAGES CLOISONS PEINTURES

CONCERNE: **DEVIS DES TRAVAUX**

A RA JOUTER

Veillez trouver ci-joint le devis relatif à votre demande et
 veuillez agréer, l'expression de mes sincères salutations.



ERIC BOEGLI
 Conducteur de travaux



N°	Désignation	U.	Qté	P.U. €	P.V. €
1	LOT N°5 DOUBLAGES CLOISONS PEINTURES				
2	SALLE DE REPOS 1				
2.1	Fourniture et pose d'un film dépoli blanc mat sur chassis en partie basse	m ²	0,250	185,00	46,25
2.2	SALLE DE REPOS 2				
2.2.1	Fourniture et pose d'un film dépoli blanc mat sur porte vitrée	m ²	1,330	185,00	246,05
	SALLE DE REPOS 2				246,05
2.3	SALLE DE REPOS 3				
2.3.1	Fourniture et pose d'un film dépoli blanc mat sur chassis en partie basse	m ²	0,250	185,00	46,25
	SALLE DE REPOS 3				46,25
2.4	CHAMBRE 3				
2.4.1	Fourniture et pose d'un film dépoli blanc mat sur chassis en partie basse	f	0,250	185,00	46,25
	CHAMBRE 3				46,25
2.5	BUREAU DIRECTEUR				
2.5.1	Fourniture et pose d'un film dépoli blanc mat sur chassis en partie basse	f	0,250	185,00	46,25
	BUREAU DIRECTEUR				46,25
	SALLE DE REPOS 1				431,05

Montant H.T. 431,05 €
T.V.A. à 19,60 84,49 €

Montant T.T.C. 515,54 €

Fait à BART le 22/09/09





MENETRIER

PEINTURE - PLÂTRERIE - ISOLATION - RAVALEMENT

Site de la Roche - 25420 BART
Tél. 03 81 98 44 44 - Fax 03 81 98 44 45
sa.menetrier@cube-france.com





Madame le Maire
MAIRIE
1 rue des Fleurs
25550 BAVANS

Consultez notre site
www.cube-france.com

Devis N° 2009/09/003EB

Bart le, 01/09/2009



N/N° TVA INTRA COMMUNAUTAIRE : FR 44 309 344 877

REFERENCE: CRECHE - HALTE GARDERIE - "LES TOURTEREAUX"
CREATION D'UNE RESTAURATION ET D'UN ESPACE
D'ACCUEIL PERISCOLAIRE

OBJET: LOT 05 DOUBLAGES CLOISONS PEINTURES

CONCERNE: **DEVIS DES TRAVAUX**

Veuillez trouver ci-joint le devis relatif à votre demande et
veuillez agréer, l'expression de mes sincères salutations.



ERIC BOEGLI
Conducteur de travaux




Site de la Roche - 25420 BART
Tél. 03 81 98 44 44 - Fax 03 81 98 44 45
SIREN 309 344 877 - APE 454 J

N°	Désignation	U.	Qté	P.U. €	P.V. €
1	LOT N°5 DOUBLAGES CLOISONS PEINTURES				
2	chambre 1 extension +value				
2.1	Exécution d'une cloison 98/48 avec 2 ppf 13 CF 2 Heures en + value	m ²	15,741	28,95	455,70
2.2	Exécution d'un faux-plafond placostill CF 1/2 heure avec 1 ppf 15	m ²	9,423	38,04	358,45
2.3	Application de 2 couches de peinture acrylique mate sur plafond	m ²	9,423	16,00	150,77
	chambre 1 extension +value				964,92
3	Fermeture provisoire du chantier				
3.1	Fourniture et pose de 4 panneaux médium entre batiment existant et extention	f	1,000	210,00	210,00
	Fermeture provisoire du chantier				210,00

Montant H.T.	1 174,92 €
T.V.A. à 19,60	230,28 €

Montant T.T.C.	1 405,20 €
-----------------------	-------------------

Fait à BART le 2/09/2009



COMMUNE DE BAVANS
Mairie 1 rue des Fleurs
25550 BAVANS
Tél. : 03 81 96 26 21 – Fax. : 03 81 96 23 85



**CRECHE – HALTE GARDERIE « Les Tourtereaux »
CREATION D'UNE RESTAURATION ET D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE**

MARCHE DE TRAVAUX
Procédure adaptée

Entreprise titulaire : G2T
Lot N° 9 – Plomberie - Chauffage

AVENANT N° 1

Objet de l'avenant :

Le présent Avenant a pour objet la modification ou l'amélioration des prestations non prévues dans le marché initial, à savoir :

Suite à une demande du Maître d'ouvrage:

⇒ Installation et alimentation d'un robinet mitigeur thermostatique sur un lave mains à fournir par le titulaire du matériel de cuisine.

Montant : 429.29 € HT soit 513.43 € TTC


Montant initial du marché :	43 182.85 € HT soit 51 646.69 € TTC
Montant de l'avenant n° 1 :	429.29 € HT soit 513.43 € TTC
Nouveau montant du marché :	43 612.14 € HT soit 52 160.12 € TTC

Le présent avenant a pour incidence une augmentation de 0.99 % du montant du marché.


A BAVANS, le 27 OCT. 2009
L'entreprise

A Bavans, le
Madame le Maire,

G2T
GENERALE TRAVAUX THERMIQUES
50 rue de Montbéliard
25200 BETHINCOURT
TEL. : 03 81 92 98 98 FAX : 03 81 92 93 20
SIRET : 353 891 391 0026 - APE : 453F



0381 92 93 20



**GÉNÉRALE
TRAVAUX
THERMIQUES**

CHAUFFAGE - SANITAIRE
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
CLIMATISATION - VENTILATION

Mairie de BAVANS

06. JAN. 2010

COURRIER REÇU

DEVIS

Mairie de BAVANS
A L'ATTENTION DE MADAME LE MAIRE
1 RUE DES FLEURS
25550 BAVANS

N° DEVIS	DATE
1712A	10/08/2009

Adresse des travaux
Nom : POINT D'EAU MITIGEE
Adresse : CRECHE LES TOURTEREAUX
 BAVANS
Contact : CETEC

Designation	U	Qté	Prix HT en €	MONTANT HT en €
INSTALLATION D'UN MITIGEUR POUR POSTE D'HYGIENE EN CUISINE	Ens	1	429.29	429.29
<i>DETAIL DES TRAVAUX CI-JOINT</i>				

SOUS-PREFECTURE
6 JAN. 2010
MONTBELIARD

Code taux TVA : 2

TVA		
Base HT	Taux	Montant
429.29	5.5%	84.14
	19.6%	
TOTAL TVA :		84.14

TOTAL HT	TOTAL TTC
€	€
429.29 €	513.43 €

Le Chargé d'Etudes
Frédéric MAILLARD

Bon pour accord,
(Date & signature du Client)

Conditions de paiement :
Idem Marché

Validité de l'offre : 3 mois

La réalisation des travaux est subordonnée à l'acceptation du présent devis

COMMUNE DE BAVANS
Mairie 1 rue des Fleurs
25550 BAVANS
Tél. : 03 81 96 26 21 – Fax. : 03 81 96 23 85



**CRECHE – HALTE GARDERIE « Les Tourtereaux »
CREATION D'UNE RESTAURATION ET D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE**

MARCHE DE TRAVAUX
Procédure adaptée

Entreprise titulaire : STRASSER
Lot N° 10 – Electricité

AVENANT N° 1

Objet de l'avenant :

Le présent Avenant a pour objet la modification ou l'amélioration des prestations non prévues dans le marché initial, à savoir :

Suite à une demande du bureau de contrôle en accord avec le Maître d'ouvrage :

⇒ Reprise de l'alarme incendie défectueuse et de l'éclairage de sécurité :

- Remplacement de l'alarme dans la crèche
- Pose de déclencheurs manuels
- Alimentation pour l'asservissement d'une porte posée par le menuisier (la porte se ferme toute seule en cas d'incendie)
- Remplacement des hublots de l'éclairage de sécurité

Montant : 3 183.88 € HT soit 3 807.92 € TTC

Montant initial du marché :	28 764.00 € HT soit 34 401.74 € TTC
Montant de l'avenant n° 1 :	3 183.88 € HT soit 3 807.92 € TTC
Nouveau montant du marché :	31 947.88 € HT soit 38 209.66 € TTC




Le présent avenant a pour incidence une augmentation de 11.07 % du montant du marché.

A BAVANS, le 27 OCT. 2009
L'entreprise

A Bavans, le
Madame le Maire,

Le Directeur Général

S.A.S. STRASSER
BP 77344 - 13, Rue du Port
25207 MONTBELIARD
Tél. 03 81 98 18 39




STRASSER SAS

Entreprise d'Electricite Generale

13, rue du Port - BP 77344
25207 MONTBELIARD Cedex
Tél 03 81 98 18 39 - Fax 03 81 98 11 91
www.strasser.fr

**CONCEPTION, INSTALLATION ET
MAINTENANCE ELECTRIQUE POUR
INDUSTRIE, TERTIAIRE, COLLECTIF
& PARTICULIER**

DISTRIBUTION BT-TBT / CHAUFFAGE / VENTILATION
DETECTION INCENDIE / DETECTION INTRUSION
VIDEO / SONORISATION / RESEAU VDI
POSE D'ANTENNE TV TERRESTRE, SATELLITE & TNT



DEVIS N° M2090901

AFFAIRE MULTI-ACCUEIL "LES TOURTEREAUX"
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

A L'APPEL DE MAIRIE DE BAVANS
1 RUE DES FLEURS
25550 BAVANS

Montbéliard , Le 3/ 9/2009



Désignation	UN	Quantité	Prix Unitaire	Montant Total
1. DESIGNATION DES TRAVAUX				
1.1. N°1				
REPRISE DE L'ALARME TYPE 4 DEFECTUEUSE REPRISE DES DECLENCHEURS MANUELS ET SIRENES SUR CENTRALE TYPE 1 AVEC REMISE EN CONFORMITE DU CABLAGE L'ENSEMBLE CABLAGE ET MISE EN SERVICE		1,000	1193,16	1193,16
1.1. TOTAL N°1		1,000	1193,16	1193,16
1.2. N°2				
REPLACER LES DECLENCHEURS MANUELS EXISTANTS PAR DES DECLENCHEURS MANUELS NOUVELLE GENERATION MEMBRANE DEFORMABLE SAILLIE -IP54	U	15,000	34,12	511,80
1.2. TOTAL N°2		1,000	511,80	511,80
1.3. N°3				
CANALISATIONS POUR INSERTION DE DETECTEURS IONIQUES DANS BOUCLE EXISTANTE CANALISATIONS	EN	1,000	161,72	161,72
1.3. TOTAL N°3		1,000	161,72	161,72
1.4. N°4				
COMPLEMENT ECLAIRAGE EXTERIEUR FOURNITURE ET POSE DE 4 HUBLOTS IDENTIQUES A L'EXISTANT Y COMPRIS CABLAGE, RACCORDEMENT SUR ECLAIRAGE EXISTANT HUBLOT FONTE D'ALU IP65 2x18W Y COMPRIS CABLAGE ET RACCORDEMENT Eco Contribution	EN	4,000	209,85	839,40
		4,000	0,30	1,20
1.4. TOTAL N°4		1,000	839,40	839,40
1.5. N°5				
CREATION DE DEUX SONNETTES AVEC FOURNITURE ET POSE DE 2 SONNETTES ET DE 2 BOUTONS D'APPEL Y COMPRIS CABLAGE SONNERIE	U	2,000	52,90	105,80
B-POUSSOIR PORTE ETIQUETTE MOSAIC TM CABLAGE	U EN	2,000 1,000	31,60 307,60	63,20 307,60
1.5. TOTAL N°5		1,000	476,60	476,60
1. TOTAL DESIGNATION DES TRAVAUX		1,000	3182,68	3182,68
MONTANT TOTAL H.T. Eco Contribution				3182,68 1,20
TOTAL HT				3183,88
T.V.A.		3183,88	19,60 %	624,04
TOTAL TTC en €				3807,92
En francs	24978,32			

